




Comune di Angri
Provincia di Salerno (SA)



Oggetto: Intervento di realizzazione del centro comunale di raccolta in via Campia a servizio del Comune di Angri (SA)

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista:

Ing. Domenico Novi



VISTO:

Elaborato: Cronoprogramma dei lavori

SCALA

CODICE ELABORATO

R.15

REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	AGOSTO 2021	DOMENICO NOVI		
01					
02					
03					

**LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA IN VIA
CAMPIA A SERVIZIO DEL COMUNE DI ANGRI (SA)**
(ai sensi del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i.)

PROGETTO ESECUTIVO

1 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Dopo un'attenta analisi delle fasi realizzazione degli interventi previsti in progetto, il tempo utile per la realizzazione dei lavori è stato valutato in **COMPLESSIVI DI 90 GG NATURALI E CONSECUTIVI**. Nel calcolo della durata delle attività, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività. Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% della stessa, a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella:

condizione	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	media
Favorevole	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45	82.5
Normale	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65
Sfavorevole	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15	58.75

Il calcolo dei giorni di lavorazione tiene conto, altresì, della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale analogo per ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale. Dalle analisi sopra riportate e in funzione delle interferenze tra le varie attività, è stato elaborato il cronoprogramma di seguito riportato.



Comune di Angri



Progetto Esecutivo

Lavori di realizzazione del centro comunale di raccolta in via Campia a servizio del Comune di Angri (S.A)

IL TECNICO:

INGEGNERE DOMENICO NOVI

CRONOPROGRAMMA LAVORI													
N.	FASI DI LAVORO	SETTIMANE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1	Installazione cantiere e preparazione area di intervento (taglio alberi e pulizia iniziale)												
2	Realizzazione cordona in c.a. di contenimento terrapieno												
3	Installazione recinzione di cantiere												
4	Rimozione recinzione esistente												
5	Posa sottoservizi al piano campagna attuale (rete raccolta acque meteoriche, impianto illuminazione e impianto elettrico)												
6	Installazione impianto prima pioggia												
7	Realizzazione pavimentazioni												
8	Posa caditoie e pozzetti a livello del piano viario												
9	Realizzazione impianto elettrico e illuminazione												
10	Realizzazione tettoia in legno, posa box uffici e installazione pesa a ponte												
11	Realizzazione aree a verdi e messa a dimora dell'alberatura perimetrale su via Campia												
12	Rimozione allestimento di cantiere												