



# COMUNE di ANGRI

## PROVINCIA di SALERNO



OGGETTO: **Piano Urbanistico Attuativo**  
Comparto sito all'angolo tra corso Vittorio Emanuele e via Nuova Cottoniere

- ☐ Norme Tecniche di Attuazione
- ☐ Studio Geologico dell'Area
- ☐ Rapporto Ambientale Preliminare
- ☐ Richiesta Monetizzazione Standard Urbanistici
- ☒ Cronoprogramma

Comune di Angri  
c. 8294\_0033117/2019  
Frt.G.0033117/2019 - E - 14/10/2019 11:50:43  
Sn. istamento: UOC\_PROMOZIONE SVILUPPO GI

IL TECNICO:



IL COMMITTENTE: Ce.Mi. S.r.l.

**Società "Ce.Mi S.r.l."**

Sede Legale: Via Giacomo Leopardi 34 - 84016 Papani (SA)  
Sede Amministrativa: Via Pontone 1 - 80050 S.M. la Carità (NA)  
P.IVA & C.F.: 05011060653

# TABELLA ANALITICA GANTT

FASI DI LAVORO	Cronoprogramma			
	Z	I	gg L	gg C
<b>Preparazione delle aree</b>				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	4	5
<b>Apprestamenti del cantiere</b>				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi dei servizi igienici e sanitari del cantiere e montaggio del ponteggio	1	E	6	6
<b>Impianti del cantiere</b>				
Realizzazione di impianto di messa a terra, protezione da scariche atmosferiche, impianto elettrico generale, idrico assistenziale e generale del cantiere	1	E	7	8
<b>Scavi di sbancamento</b>				
Scavo di sbancamento	1	E	12	14
<b>Strutture in fondazione in c.a. e dei pali strutturali</b>				
Realizzazione della carpenteria, lavorazione e posa ferri armatura e getto del calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	E	131	152
<b>Lavori strutturali</b>				
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione, posa dei ferri di armatura e getto calcestruzzo	1	E	287	335
<b>Tamponature</b>				
Realizzazione di tamponature	1	E	25	29
<b>Pareti divisorie, controsoffittature</b>				
Realizzazione di tramezzature interne	1	E	37	43
<b>Massetti e sottofondi</b>				
Formazione di massetto per pavimenti interni, balconi e logge	1	E	40	46
<b>Intonaci e pitturazioni interne</b>				
Formazione intonaci e relativa tinteggiatura di superfici interne	1	E	53	61
<b>Impermeabilizzazioni</b>				
Impermeabilizzazione di balconi e logge	1	E	10	11
<b>Isolamenti termici e acustici</b>				
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali ed orizzontali	1	E	22	26
<b>Canne fumarie e comignoli</b>				
Realizzazione di canna fumaria e del cumicolo prefabbricato	1	E	8	10
<b>Manti di copertura</b>				
Posa di manto di copertura con lamiera coibentata effetto tegole	1	E	10	11
<b>Opere di lattoneria</b>				
Realizzazione di opere di lattoneria	1	E	6	7
<b>Intonaci e pitturazioni in facciata</b>				
Formazione intonaci esterni (industrializzati) e tinteggiatura superfici esterne	1	E	50	58
<b>Rivestimenti in facciata</b>				
Posa di rivestimenti esterni in marmo	1	E	19	22
<b>Pavimentazioni esterne</b>				
Posa di pavimenti su balconi e logge	1	E	17	19
<b>IMPIANTI</b>				
Realizzazione di impianto antintrusione, messa a terra, scariche atmosferiche, impianto elettrico, impianto radiotelevisivo elettrici - idrici- termici e varie	1	E	228	267

Tabella Analitica Gantt

<b>Rivestimenti interni</b>				
Posa di rivestimenti interni in ceramica e delle soglie, pedate, alzate in marmo	1	E	28	32
<b>Pavimentazioni interne</b>				
Posa di pavimenti per interni in ceramica	1	E	18	22
<b>Serramenti</b>				
Montaggio di serramenti esterni, basculanti, cancelli e varie	1	E	52	60
<b>Opere di finitura</b>				
Opere di finitura generale	1	E	11	13
<b>Collaudo finale e smobilizzo del cantiere</b>				
Collaudo finale e smobilizzo del cantiere	1	E	3	3

**LEGENDA:**

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

1) = CEMI SRL

E &lt;Nessuna impresa definita&gt;

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

